

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
नगर विकास प्रमंडल (बुडको),
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

पत्रांक:- /बेतिया, दिनांक:-..... / / 2020

:-कार्यालय आदेश:-

अमृत मिशन के अन्तर्गत बेतिया, जलापूर्ति योजना फेज-1 के कार्य का एकरारनामा संवेदक, M/s Nalanda Engicon Pvt. Ltd.(JV) के साथ दिनांक-06.03.2018 को किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि, दिनांक-05.03.2020 है। परन्तु, अबतक कार्य की भौतिक प्रगति 50% से भी कम है।

संवेदक को कार्य में प्रगति लाने के लिए इस कार्यालय द्वारा कुल 13(तेरह) अदद नोटिस निर्गत किया गया है। उन्हे अन्तिम नोटिस इस कार्यालय के पत्रांक-376, दिनांक-10.10.2020 के माध्यम से दी गई है। साथ ही मुख्यालय के पत्रांक-7024, दिनांक- 12.10.2020 के आलोक में संवेदक को पाईप लाईन बिछाने एवं गृह जल संयोजन हेतु दैनिक लक्ष्य निर्धारित कर उसके अनुरूप कार्य में प्रगति लाने के लिए इस कार्यालय के पत्रांक-381, दिनांक-13.10.2020 के माध्यम से निदेशित किया गया है। परन्तु, संवेदक निर्धारित दैनिक लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने में विफल रहे हैं।

अतः संवेदक (M/s Nalanda Engicon Pvt. Ltd.(JV) को एकरारनामा के सामान्य निर्देश (General) की कंडिका-4.8 -सहपठित- पथ निर्माण विभाग, बिहार के ज्ञापांक-2131(S) पटना, दिनांक-13.03.2009 के आलोक में अमृत मिशन के अन्तर्गत कार्यान्वित बेतिया जलापूर्ति योजना फेज-1 के कार्य की पूर्णता तक किसी भी विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से **Debar** किया जाता है।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
नगर विकास प्रमंडल(बुडको)
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक- दिनांक-

प्रतिलिपि:- M/s Nalanda Engicon Pvt. Ltd.(JV) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, तिरहुत अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सिवरेज, उत्तर बिहार उपभाग, बुडको को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
नगर विकास प्रमंडल(बुडको)
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

संज्ञापक - 389

दिनांक - 21/10/2020

प्रतिलिपि:- IT Manager, बुडको को सूचनार्थ प्रेषित एवं उनसे अनुरोध है कि इस आदेश को बुडको के Website पर Upload करने की कृपा करेंगे।

कार्यपालक अभियंता,

नगर विकास प्रमंडल(बुडको

पश्चिम चम्पारण, बेतिया।