



बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०

(बिहार सरकार का उपक्रम)

राजापुर पुल के पास, पश्चिमी बोरिंग कैनल रोड, पटना।

email – mbuidco@gmail.com

पत्रांक –

४०-1001/19 CP-II)-7517

दिनांक – 29/10/20

सेवा में,

प्रबंधक (सूचना एवं तकनीकी),
बुडको।

विषय:— संवेदकों के डिबार होने से संबंधित आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि उत्तर बिहार उपभाग में कार्यान्वित करायी जा रही जलापूर्ति योजनाओं के संवेदकों को समय सीमा के अंदर कार्य नहीं पूर्ण करने के कारण संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा डिबार किया गया है। डिबार से संबंधित आदेश की समर्पित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

क्र.	योजना का नाम	संवेदक का नाम	डिबार का आदेश/दिनांक	डिबार करने वाले पदाधिकारी
1	2		3	4
1	बगहा जलापूर्ति फेज 2	मे० गणाधिपति	290, दिनांक 21.10.2020	कार्यपालक अभियंता, बेतिया
2	बेतिया जलापूर्ति	मे० नालन्दा इंजिक्ॉन	389, दिनांक 21.10.2020	कार्यपालक अभियंता, बेतिया
3	दरभंगा जलापूर्ति	मे० नालन्दा इंजिक्ॉन	350, दिनांक 21.10.2020	कार्यपालक अभियंता, बेतिया
4	पूर्णिया जलापूर्ति फेज 1 एवं 2	मे० नालन्दा इंजिक्ॉन	235, दिनांक 21.10.2020	सहायक अभियंता, पूर्णिया
5	कटिहार जलापूर्ति फेज 1 एवं 2	मे० नालन्दा इंजिक्ॉन	194, दिनांक 19.10.2020	कार्यपालक अभियंता, कटिहार
6	अररिया जलापूर्ति फेज 1	मे० गणाधिपति	261, दिनांक 19.10.2020	कार्यपालक अभियंता, अररिया।
7	अररिया जलापूर्ति फेज 2	मे० उमंग इन्फ्रास्ट्रक्चर	265, दिनांक 21.10.2020	कार्यपालक अभियंता, अररिया।
8	मोतिहारी जलापूर्ति फेज 1 एवं 2	मे० नालन्दा इंजिक्ॉन	525, दिनांक 19.10.2020	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी
9	मधेपुरा जलापूर्ति फेज 2	श्री अखिलेश कुमार दास	124, दिनांक 17.10.2020	कार्यपालक अभियंता, मधेपुरा
10	सुपौल जलापूर्ति फेज 2	मे० गणाधिपति	262, दिनांक 17.09.2020	कार्यपालक अभियंता, सुपौल।
11	किशनगंज जलापूर्ति 2	श्री अनिल कुमार सिंह	04, दिनांक 07.01.20	कार्यपालक अभियंता, किशनगंज
12	सीवान जलापूर्ति 2	मे० गणाधिपति	360, दिनांक 21.10.2020	कार्यपालक अभियंता, सीवान।
13	सहरसा जलापूर्ति	मे० नालन्दा इंजिक्ॉन	278, दिनांक 27.10.2020	कार्यपालक अभियंता, सहरसा।

अनुरोध है कि सभी आदेश को बुडको तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाई कराई जाय।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन,



(अमी रंजन)

मुख्य अभियंता,

(जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सिवरेज),

उत्तर बिहार उपभाग,

न० वि० एवं आ० वि० (बुडको)।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
नगर विकास प्रमंडल (बुडको),
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

पत्रांक:- /बेतिया, दिनांक:-...../...../2020

:-कार्यालय आदेश:-

अमृत मिशन के अन्तर्गत, बगहा जलापूर्ति योजना फेज-2 के कार्य का एकरारनामा संवेदक, M/s Ganadhi Pati Construction Pvt. Ltd. के साथ दिनांक-24.07.2018 को किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि, दिनांक-23.07.2020 है। परन्तु, अबतक कार्य की भौतिक प्रगति 56% से भी कम है।

संवेदक को कार्य में प्रगति लाने के लिए इस कार्यालय द्वारा कुल 13(तेरह) अदद नोटिस निर्गत किया गया है। उन्हे अन्तिम नोटिस इस कार्यालय के पत्रांक-377, दिनांक-10.10.2020 के माध्यम से दी गई है। साथ ही मुख्यालय के पत्रांक-7024, दिनांक-12.10.2020 के आलोक में संवेदक को पाईप लाईन बिछाने एवं गृह जल संयोजन हेतु दैनिक लक्ष्य निर्धारित कर उसके अनुरूप कार्य में प्रगति लाने के लिए इस कार्यालय के पत्रांक-380, दिनांक-13.10.2020 के माध्यम से निदेशित किया गया है। परन्तु, संवेदक निर्धारित दैनिक लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने में विफल रहे हैं।

अतः संवेदक (M/s Ganadhi Pati Construction Pvt. Ltd.) को एकरारनामा के सामान्य निर्देश (General) की कंडिका-4.8 -सहपटित- पथ निर्माण विभाग, बिहार के ज्ञापांक-2131(S) पटना, दिनांक-13.03.2009 के आलोक में अमृत मिशन के अन्तर्गत कार्यान्वित बगहा जलापूर्ति योजना फेज-2 के कार्य की पूर्णता तक किसी भी विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से **Debar** किया जाता है।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
नगर विकास प्रमंडल(बुडको)
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक- 390 दिनांक- 21/10/2020

प्रतिलिपि:- M/s Ganadhi Pati Construction Pvt. Ltd. को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, तिरहुत अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सिवरेज, उत्तर बिहार उपभाग, बुडको को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
नगर विकास प्रमंडल(बुडको)
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
नगर विकास प्रमंडल (बुडको),
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

पत्रांक:-

/बेतिया, दिनांक:-...../...../2020

:-कार्यालय आदेश:-

अमृत मिशन के अन्तर्गत बेतिया, जलापूर्ति योजना फेज-1 के कार्य का एकरारनामा संवेदक, M/s Nalanda Engicon Pvt. Ltd.(JV) के साथ दिनांक-06.03.2018 को किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि, दिनांक-05.03.2020 है। परन्तु, अबतक कार्य की भौतिक प्रगति 50% से भी कम है।

संवेदक को कार्य में प्रगति लाने के लिए इस कार्यालय द्वारा कुल 13(तेरह) अदद नोटिस निर्गत किया गया है। उन्हे अन्तिम नोटिस इस कार्यालय के पत्रांक-376, दिनांक-10.10.2020 के माध्यम से दी गई है। साथ ही मुख्यालय के पत्रांक-7024, दिनांक-12.10.2020 के आलोक में संवेदक को पाईप लाईन बिछाने एवं गृह जल संयोजन हेतु दैनिक लक्ष्य निर्धारित कर उसके अनुरूप कार्य में प्रगति लाने के लिए इस कार्यालय के पत्रांक-381, दिनांक-13.10.2020 के माध्यम से निदेशित किया गया है। परन्तु, संवेदक निर्धारित दैनिक लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने में विफल रहे हैं।

अतः संवेदक (M/s Nalanda Engicon Pvt. Ltd.(JV) को एकरारनामा के सामान्य निर्देश (General) की कंडिका-4.8 -सहपटित- पथ निर्माण विभाग, बिहार के ज्ञापांक-2131(S) पटना, दिनांक-13.03.2009 के आलोक में अमृत मिशन के अन्तर्गत कार्यान्वित बेतिया जलापूर्ति योजना फेज-1 के कार्य की पूर्णता तक किसी भी विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से **Debar** किया जाता है।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
नगर विकास प्रमंडल(बुडको)
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक- 389 दिनांक- 21/10/2020

प्रतिलिपि:- M/s Nalanda Engicon Pvt. Ltd (JV) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, तिरहुत अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सिवरेज, उत्तर बिहार उपभाग, बुडको को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
नगर विकास प्रमंडल(बुडको)
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

नगर विकास प्रमंडल, दरभंगा।

कार्यालय आदेश

दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अमृत जलापूर्ति योजना के कार्य हेतु संवेदक। Nalanda Engicon Pvt.Ltd. Shop No.-14, Shri Ram Tower West of Jalan Shop Kankarbag Road, Patna-800020. से एकरारनामा किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि-16.07.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि-15.07.2020 अंकित है। परन्तु समयावधि समाप्त होने के उपरान्त भी कार्य अधुरा है तथा प्रगति असंतोष जनक है। इन्हें समय-समय पर इस कार्यालय के पत्रांक-261, दिनांक-01.07.19, पत्रांक-279, दि0-08.07.19, पत्रांक-299, दि0-15.07.19, पत्रांक-300, दि0-22.07.19, पत्रांक-316, दि0-29.07.19, पत्रांक-336, दि0-05.08.19, पत्रांक-354, दि0-13.08.19, पत्रांक-366, दि0-19.08.19, पत्रांक-376 दि0-20.08.19, पत्रांक-392, दि0-02.09.19, पत्रांक-400, दि0-09.09.19, पत्रांक-416, दि0-15.10.19, पत्रांक-470, दि0-22.10.19, पत्रांक-477, दि0-28.10.19, पत्रांक-483, दि0-04.11.19, पत्रांक-495, दि0-11.11.19, पत्रांक-525, दि0-25.11.19, पत्रांक-537, दि0-02.12.19, पत्रांक-578, दि0-30.12.19, पत्रांक-05, दि0-06.01.2020, पत्रांक-10, दि0-13.01.2020, पत्रांक-29, दि0-20.01.2020, पत्रांक-34, दि0-27.01.2020, पत्रांक-48, दि0-03.02.2020, पत्रांक-62, दि0-11.02.2020, पत्रांक-67, दि0-17.02.2020, पत्रांक-80, दि0-24.02.2020, पत्रांक-101, दि0-04.03.2020, पत्रांक-115, दि0-12.03.2020 के द्वारा सूचित किया गया तत्पश्चात् पत्रांक-274 दि0-24.08.2020, पत्रांक-279, दि0-28.08.2020 तथा पत्रांक-285, दि0-09.09.2020 से DEBAR हेतु चेतावनी दी गई। इसके बावजूद भी संवेदक द्वारा कार्य में आवांछित प्रगति नहीं लाई गई है। इससे प्रतीत होता है कि संवेदक कार्य के प्रति संवेदनहीन, लापरवाह तथा मनमाने तरीके से कार्य कर रहा है जो कि एकरारनामा के विरुद्ध है।

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
नगर विकास प्रमंडल, पूर्णियाँ।

कार्यालय आदेश

नगर विकास प्रमंडल, पूर्णियाँ के अधिन पूर्णियाँ नगर निगम क्षेत्र में अमृत जलापूर्ति योजना फेज-1 एवं फेज-2 के एकरारनामा से संबंधित संवेदक Nalanda Engicon, Pvt. Ltd. एवं Nalanda Engicon, Pvt. Ltd. (JV), Shop No. 14, 15 Sri Ram Tower, West of Jalan Shop, Kankarbag, Road, Patna- 800020 द्वारा एकरारनामा में अंकित समय सीमा बीत जाने के उपरान्त कार्य की प्रगति को अधूरा रखा गया है तथा प्रगति असंतोषप्रद है। इन्हें समय-समय पर फेज-1 एवं फेज-2 में कार्यपालक अभियन्ता, बुडको कटिहार के पत्रांक 163, दिनांक 28.07.2019, पत्रांक 164, दिनांक 28.07.2019, पत्रांक 193, दिनांक 26.08.2019, पत्रांक 207, दिनांक 09.09.2019, पत्रांक 211, दिनांक 16.09.2019, पत्रांक 219, दिनांक 23.09.2019, पत्रांक 242, दिनांक 29.09.2019, पत्रांक 262, दिनांक 21.10.2019, पत्रांक 278, दिनांक 31.10.2019, पत्रांक 288, दिनांक 11.11.2019, पत्रांक 305, दिनांक 23.11.2019, पत्रांक 318, दिनांक 07.12.2019 एवं कार्यपालक अभियन्ता, नगर विकास प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक 128, दिनांक 08.07.2019, पत्रांक 129, दिनांक 08.07.2019, पत्रांक 58, दिनांक 13.03.2020, पत्रांक 171, दिनांक 18.08.2020, पत्रांक 208, दिनांक 14.09.2020 पत्रांक 222, दिनांक 30.09.2020 द्वारा चेतावनी पत्र निर्गत किया गया है। इसके बावजूद भी कार्य में वांछित प्रगति नहीं देना एकरारनामा का सरासर उलंघन है एवं एकरारित समय सीमा अन्तर्गत योजना कार्य अपूर्ण/अधूरा रखने के कारण योजना कार्य के प्रति उदासीनता दर्शाता है।

अतः पी०डब्लु०डी० की कंडिका 126 को उपयोग करते हुए आगे की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से संवेदक Nalanda Engicon, Pvt. Ltd. एवं Nalanda Engicon, Pvt. Ltd. (JV), Shop No. 14, 15 Sri Ram Tower, West of Jalan Shop, Kankarbag, Road, Patna- 800020 को वंचित (डिबार) किया जाता है।

कार्यपालक अभियन्ता,
नगर विकास प्रमंडल, पूर्णियाँ।

- ज्ञापांक.....235..... दिनांक.....21.10.2020
- प्रतिलिपि:- नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णियाँ को सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता, नगर विकास एवं आवास अंचल, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता (जलापूर्ति ड्रेनेज एवं सिवरेज), उत्तर बिहार उपभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बुडको, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, पी०डब्लु०एम० को बुडको के वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि:- अभियन्ता प्रमुख, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेश, बुडको, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि:- सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

21.10.2020
कार्यपालक अभियन्ता,
नगर विकास प्रमंडल, पूर्णियाँ।

पत्रांक 215 पूर्णियाँ, दिनांक 21.10.2020

अधीक्षण अभियंता, का कार्यालय,

नगर विकास एवं आवास विभाग, पूर्णियाँ।

नगर विकास अंचल, पूर्णियाँ।

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
नगर विकास अंचल, पूर्णियाँ।

सेवा में,

श्री पंकज कुमार गौरव,
सहायक अभियंता,
नगर विकास प्रमंडल, पूर्णियाँ।

विषय :-

अमृत जलापूर्ति योजना फेज-1 एवं फेज-2 संबंधित कार्य एजेन्सी द्वारा एकरारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी योजना कार्य अपूर्ण/अधुरा रखने के कारण अगली निविदा में वंचित (डिबार) करने के संबंध में।

प्रसंग:-


इस कार्यालय का पत्रांक-195, दिनांक-28.09.2020

महाशय,

स्व0 अनोद कुमार मंडल तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, पूर्णियाँ के आकस्मिक निधन के उपरान्त प्रमंडल में वरीय सहायक अभियंता के कारण प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपको कार्यपालक अभियंता के रूटीन कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया गया है।

इस क्रम में मुख्य अभियंता (उत्तरी उपभाग) (जलापूर्ति सिवरेज एवं ड्रेनेज) नगर विकास एवं आवास विभाग बुडको, पटना द्वारा दिए गए परामर्श एवं कार्यहित में नगर विकास प्रमंडल, पूर्णियाँ के अधीन क्रियान्वित अमृत जलापूर्ति योजना फेज-1 एवं फेज-2 के कार्य एजेन्सी द्वारा एकरारनामा की समय सीमा बीत जाने पर भी कार्य अपूर्ण/अधुरा रखने वाले कार्य एजेन्सी को अगली निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन



अधीक्षण अभियंता,

नगर विकास एवं आवास, विभाग,

नगर विकास अंचल, पूर्णियाँ।

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

नगर विकास प्रमंडल, कटिहार

PHED Campus, Mirchaibari, Katihar

E-mail:- eebuidcokatihar@gmail.com

कार्यालय आदेश


वर्तमान नगर विकास प्रमंडल के अधिन कटिहार नगर निगम क्षेत्र में अमृत जलापूर्ति योजना फेज-1 एवं फेज-2 के एकरारनामा से संबंधित संवेदक Nalanda Engicon,Pvt.Ltd. Shop No. 14,15 Sri Ram Tower, West of Jalan Shop, Kankarbag, Road, Patna-800020 द्वारा एकरारनामा में अंकित समय सीमा बीत जाने के उपरान्त कार्य की प्रगति को अधूरा रख गया है तथा प्रगति असंतोषप्रद है। इन्हें समय-समय पर फेज-1 में पत्रांक 131 दिनांक 08.07.2019, पत्रांक 137 दिनांक 14.07.2019, पत्रांक 143 दिनांक 21.07.2019, पत्रांक 159 दिनांक 28.07.2019, पत्रांक 185 दिनांक 09.08.2019, पत्रांक 191 दिनांक 26.08.2019, पत्रांक 203 दिनांक 09.09.2019, पत्रांक 209 दिनांक 16.09.2019, पत्रांक 217 दिनांक 23.09.2019, पत्रांक 241 दिनांक 29.09.2019, पत्रांक 260 दिनांक 21.10.2019, पत्रांक 276 दिनांक 31.10.2019, पत्रांक 286 दिनांक 11.11.2019, पत्रांक 303 दिनांक 23.11.2019 पत्रांक 316 दिनांक 07.12.2019, पत्रांक 321 दिनांक 20.12.2019 एवं पत्रांक 61 दिनांक 16.03.2020 तथा फेज-2 में पत्रांक 130 दिनांक 08.07.2019, पत्रांक 138 दिनांक 14.07.2019, पत्रांक 144 दिनांक 21.07.2019, पत्रांक 160 दिनांक 28.07.2019, पत्रांक 186 दिनांक 09.08.2019, पत्रांक 192 दिनांक 26.08.2019, पत्रांक 204 दिनांक 09.09.2019, पत्रांक 210 दिनांक 16.09.2019, पत्रांक 218 दिनांक 23.09.2019, पत्रांक 242 दिनांक 29.09.2019, पत्रांक 261 दिनांक 21.10.2019, पत्रांक 277 दिनांक 31.10.2019, पत्रांक 287 दिनांक 11.11.2019, पत्रांक 304 दिनांक 23.11.2019 पत्रांक 317 दिनांक 07.12.2019, एवं पत्रांक 62 दिनांक 16.03.2020 द्वारा चेतावनी पत्र निर्गत किया गया है। इसके बावजूद भी कार्य में वांछित प्रगति नहीं देना एकरारनामा का उलंघन है।

अतः PWD की कंडिका 126 को उपयोग करते हुए आगे की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से संवेदक Nalanda Engicon,Pvt.Ltd. Shop No. 14,15 Sri Ram Tower, West of Jalan Shop, Kankarbag, Road, Patna-800020 को वंचित (डेवार) किया जाता है।

ह0/-

कार्यपालक अभियन्ता
नगर विकास प्रमंडल कटिहार।

- ज्ञापांक.....19/11/20..... दिनांक.....19/11/20.....
- प्रतिलिपि:-1. अधिक्षण अभियन्ता, न0 वि0 एवं आ0 वि0, नगर विकास अंचल, पूर्णिया को सादर सूचनार्थ समर्पित।
2. मुख्य अभियन्ता, (जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सिवरेज), उत्तर विहार उपभाग, न0वि0एवंआ0वि0 बुडको पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
3. मुख्य अभियन्ता, PDM. को बुडको के वेवसाइट पर अपलोड करवाने हेतु सादर सूचनार्थ समर्पित।
4. अभियन्ता प्रमुख, नगर विकास एवं आवास विभाग सादर सूचनार्थ समर्पित।
5. प्रबंध निदेश, बुडको पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
6. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।



कार्यपालक अभियन्ता
नगर विकास प्रमंडल कटिहार।



बिहार सरकार
कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
नगर विकास प्रमंडल, पूर्णिया-अररिया, अररिया

1st Floor DRDA Building, Araria

E-Mail Id- eedudaararia1@gmail.com

कार्यालय आदेश


M/S Ganadhipati Construction Private Limited, 203A Block, Capital Tower, Fraser Road, Patna 800001 निबंधन संख्या BRJP 08/2016 को इस कार्यालय का पत्रांक 230 दिनांक 17.09.2020, पत्रांक 208 दिनांक 09.09.2020, पत्रांक 154 दिनांक 24.06.2020, पत्रांक 160 दिनांक 12.07.2019 तथा मुख्य अभियन्ता बुडको पटना का पत्रांक 4951 दिनांक 22.07.2020, के द्वारा बार बार अधूरे योजना को पूरा करने हेतु लिखा गया है। कार्य अधूरा छोड़ने तथा पंचवर्षीय रखरखाव कार्य बाधित करने के आरोप में M/S Ganadhipati Construction Private Limited को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से अगले आदेश तक वंचित (डेबार) किया जाता है।

ह0/-

कार्यपालक अभियन्ता
नगर विकास प्रमंडल पूर्णिया-अररिया,
अररिया।

ज्ञापांक 261 दिनांक 19/10/2020

- प्रतिलिपि:—1. अधिक्षण अभियन्ता, न0 वि0 एवं आ0 वि0, नगर विकास अंचल, पूर्णिया को सादर सूचनार्थ समर्पित।
2. मुख्य अभियन्ता, (जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सिवरेज), उत्तर बिहार उपभाग, न0वि0एवंआ0वि0, बुडको, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
 3. मुख्य अभियन्ता, PDM. को बुडको के वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु सादर सूचनार्थ समर्पित।
 4. अभियन्ता प्रमुख, नगर विकास एवं आवास विभाग सादर सूचनार्थ समर्पित।
 5. प्रबंध निदेशक बुडको, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
 6. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।



कार्यपालक अभियन्ता
नगर विकास प्रमंडल पूर्णिया-अररिया,
अररिया।



बिहार सरकार
कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
नगर विकास प्रमंडल, पूर्णिया-अररिया, अररिया

1st Floor, DRDA Building, Araria

E-Mail Id- nodudaararia1@gmail.com

कार्यालय आदेश

संवेदक M/S Umang Infrastructure, Line Bazar, Bhatta Purnia निबन्धन संख्या BRJP 09/2018 को अररिया जलापूर्ति योजना फेज-II का कार्य आवंटित था। कार्य को पूर्ण करने का समय दिनांक 26.07.2019 था। संवेदक द्वारा कार्य समय पर पूरा नहीं किया गया। इस कार्यालय के पत्रांक 280 दिनांक 19.10.2020 पत्रांक 207 दिनांक 09.09.2020, पत्रांक 183 दिनांक 29.07.2020, से कार्य यथाशीघ्र पूरा करने हेतु निर्देशित किया गया था। कार्य की प्रगति समानुपातिक नहीं पायी जा रही है।

अतः PWD कोड की कंडिका 126 तथा एकरारनामा की कंडिका 14 का उपयोग करते हुए अगले आदेश तक किसी भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से संवेदक M/S Umang Infrastructure, Line Bazar, Bhatta Purnia को वंचित (डिबार) किया जाता है।

ह0/-

कार्यपालक अभियन्ता
नगर विकास प्रमंडल पूर्णिया-अररिया,
अररिया।

- ज्ञापक 265 दिनांक 21/10/20
- प्रतिलिपि-1. अधीक्षण अभियन्ता, न0 वि0 एवं आ0 वि0, नगर विकास अंचल, पूर्णिया को सादर सूचनार्थ समर्पित।
2. मुख्य अभियन्ता, (जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सिवरेज), उत्तर बिहार उपभाग, न0वि0 एवं आ0वि0, बुडको, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
3. मुख्य अभियन्ता, PDM. को बुडको के वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु सादर सूचनार्थ समर्पित।
4. अभियन्ता प्रमुख, नगर विकास एवं आवास विभाग सादर सूचनार्थ समर्पित।
5. प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
6. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।



कार्यपालक अभियन्ता
नगर विकास प्रमंडल पूर्णिया-अररिया,
अररिया।



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
नगर विकास प्रमंडल(बुडको),
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

प्रथम तल, विकास भवन, समाहरणालय परिसर, मोतिहारी, पिन-845401
Email-buidcomotihari@gmail.com

पत्रांक-...../मोतिहारी, दिनांक- / /2020

:-कार्यालय आदेश:-

अमृत मिशन के अन्तर्गत, मोतिहारी जलापूर्ति योजना फेज-2 के कार्य का एकरारनामा संवेदक, M/s Nalanda Engicon Pvt. Ltd. के साथ दिनांक-18.07.2018 को किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्त की तिथि, दिनांक-17.07.2020 है। परन्तु, अबतक कार्य की भौतिक प्रगति 36% है।

संवेदक को कार्य में प्रगति लाने के लिए इस कार्यालय द्वारा कुल 10(दस) अदद नोटिस निर्गत किया गया है। उन्हे अन्तिम नोटिस इस कार्यालय के पत्रांक-515, दिनांक-10.10.2020 के माध्यम से दी गई है। साथ ही मुख्यालय के पत्रांक-7024, दिनांक-12.10.2020 के आलोक में संवेदक को पाईप लाईन बिछाने एवं गृह जल संयोजन हेतु दैनिक लक्ष्य निर्धारित कर उसके अनुरूप कार्य में प्रगति लाने के लिए इस कार्यालय के पत्रांक-519, दिनांक-13.10.2020 के माध्यम से निदेशित किया गया है। परन्तु, संवेदक निर्धारित दैनिक लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने में विफल रहे हैं।

अतः संवेदक (M/s Nalanda Engicon Pvt. Ltd.) को एकरारनामा के सामान्य निर्देश (General) की कंडिका-4.8 -सहपट्टि- पथ निर्माण विभाग, बिहार के ज्ञापांक-2131(S) पटना, दिनांक-13.03.2009 के आलोक में अमृत मिशन के अन्तर्गत कार्यान्वित मोतिहारी जलापूर्ति योजना फेज-2 के कार्य की पूर्णता तक किसी भी विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से Debar किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता,
नगर विकास प्रमंडल(बुडको),
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक- 525 दिनांक- 19/10/2020

प्रतिलिपि:- M/s Nalanda Engicon Pvt. Ltd. को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, तिरहुत अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सिवरेज, उत्तर बिहार उपभाग, बुडको को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
नगर विकास प्रमंडल(बुडको),
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
नगर विकास प्रमंडल, मधेपुरा-सुपौल (बुडको), मधेपुरा।

पत्रांक. 124.

दिनांक. 17/10/2020/

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता
नगर विकास प्रमंडल
मधेपुरा-सुपौल (बुडको) मधेपुरा।

सेवा में,

श्री अखिलेश कुमार दास
दुर्गा बारी, भट्टा बाजार,
P.S - K Hatt
Distt - Purnia

विषय:-

मधेपुरा जलापूर्ति योजना फेज-II कार्य को अति मंद गति से करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मधेपुरा जलापूर्ति योजना फेज-II का कार्य पूर्ण करने में आपके द्वारा अतिशय विलम्ब किया जा रहा है। बार-बार मौखिक एवं लिखित स्मार के बावजूद कार्य करने की गति में तेजी नहीं लाई जा रही है। न ही विहित प्रपत्र में कराए गए कार्य का वार्ड वार पाईप लेईंग एवं गृह जल संयोजन का ब्यवसा उपलब्ध कराया जा रहा है। विगत सप्ताह में आपके द्वारा मात्र 190 मी० पाईप लेईंग तथा 24 नम्बर हाउस कनेक्शन किया गया है। योजना के अन्तर्गत पाईप लेईंग का कुल लक्ष्य 37.141 कि०मी० तथा हाउस कनेक्शन का कुल लक्ष्य 4316 नम्बर है, जिसमें से दिनांक 16.10.2020 तक मात्र 35.740 कि०मी० एवं 2758 हाउस कनेक्शन किया गया है। योजना को इस माह अक्टूबर में पूर्ण करने के लिए प्रतिदिन 110 मी० पाईप लेईंग एवं 120 नम्बर हाउस कनेक्शन करने की आवश्यकता है। वांछित मानव बल एवं संसाधन नहीं लगाने के कारण विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपका प्रयास नगण्य है।

अतः सरकार की अक्टूबर 2020 के अंत तक आम जनों तक पेय जल पहुँचाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को विफल करने की प्रवृत्ति रखने, विभाग के निर्देशों की अनदेखी करने एवं Non Responsive रहने के कारण इस कार्य को पूरा करने तक की अवधि के लिए अगली निविदाओं में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभजन

80/-

कार्यपालक अभियंता
नगर विकास प्रमंडल
मधेपुरा-सुपौल (बुडको) मधेपुरा।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, बुडको, सुपौल

पत्रांक 262 / दिनांक 17/9/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
बुडको, सुपौल।

सेवा में,

संवेदक मे० गणाधिपति कन्सट्रक्सन,
प्रा० लि०, फ्रेजर रोड, पटना।

विषय :-

सुपौल जलापूर्ति योजना फेज-II के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों को माह अक्टूबर, 2020 तक पूर्ण कराने के संबंध में।

प्रसंग :-

इस कार्यालय के पत्रांक 114, दिनांक 12.06.2020, पत्रांक 128, दिनांक 22.06.2020, पत्रांक 140, दिनांक 01.07.2020, पत्रांक 150, दिनांक 07.07.2020, पत्रांक 154, दिनांक 10.07.2020, पत्रांक 243 दिनांक 24.08.2020 एवं मुख्य अभियंता, जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज बुडको, पटना के ज्ञापांक 4949 दिनांक 22.07.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का स्मरण करें। प्रासंगिक पत्रों से आपके द्वारा कार्यान्वित सुपौल जलापूर्ति योजना फेज-II अन्तर्गत बचे हुए अवशेष कार्य को अधिक से अधिक मानव बल लगाते हुए माह अगस्त 2020 में हर-हाल में पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया था। दिनांक 16.09.2020 को विषयांकित योजना का स्थल निरीक्षण सहायक अभियंता के साथ किया गया। निरीक्षण के क्रम में सुपौल जलापूर्ति योजना फेज-II के कार्य की प्रगति काफी धीमी पायी गई। साथ ही आवश्यकतानुसार कार्य स्थल पर मानव बल नहीं पाया गया। जबकि पूर्व में अघोहस्ताक्षरी एवं मुख्य अभियंता, जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज बुडको, पटना के द्वारा बार-बार निदेश दिये जाने के बावजूद भी आपके द्वारा योजना कार्य को पूर्ण कराने में कोई अभिरुचि नहीं ली जा रही है, जो उक्त कार्य के एकरारनामा के शर्तों के प्रतिकूल है। यह अत्यंत ही खेदजनक है। आप अवगत है कि विभागीय समीक्षा बैठक में जलापूर्ति योजना को माह अक्टूबर 2020 तक हर-हाल में पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया है।

अतः आपको अंतिम रूप से निदेशित किया जाता है कि सुपौल जलापूर्ति योजना फेज-II अंतर्गत बचे हुए अवशेष कार्य को अधिक से अधिक मानव बल लगाते हुए माह अक्टूबर 2020 तक हर-हाल में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। योजना पूर्ण होने तक आपको इस प्रमंडल अन्तर्गत किसी भी निविदा में भाग लेने से डिबार की जाती है।

इसे अति आवश्यक समझें।


विश्वासमाजन

ह०

कार्यपालक अभियंता,
बुडको, सुपौल।

- ज्ञापांक 262 / बुडको सुपौल, दिनांक 17/9/2020
- प्रतिलिपि :- सहायक अभियंता (यांत्रिक)/कनीय अभियंता, बुडको सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज बुडको, पटना/अधीक्षण अभियंता, कोशी अंचल बुडको सहरसा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।
- प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, सुपौल को सादर सूचनार्थ समर्पित।

17/9/2020
कार्यपालक अभियंता,
बुडको, सुपौल।



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, किशनगंज
(बिहार सरकार का उपक्रम)

26

1st Floor, DRDA Building, Kishanganj e-mail Id :- ee.buidcokishanganj@gmail.com

पत्रांक :- बुडको/किशनगंज/योजना-19/19-04 (अनु०)

दिनांक 07/10/2020

प्रेषक :- कार्यपालक अभियंता
बिहार शहरी विकास आधारभूत संरचना निगम
लिमिटेड, किशनगंज।

सेवा में,

Anil Kumar Singh
Umang Infrastructure
Line Bazar, Bhatta Purnea

विषय :- किशनगंज जलापूर्ति योजना फेज-II का कार्यान्वयन कार्ययोजना के अनुरूप कार्य में प्रगति नहीं रहने
के कारण डिबार (Debar) करने के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय के पत्रांक 05, दिनांक 19.10.19, पत्रांक 14, दिनांक 28.10.19 एवं पत्रांक
बुडको/योजना/19/19-31, दिनांक 16.11.19, बुडको/किशनगंज/योजना/19/19-43, दिनांक 23.11.19,
बुडको/किशनगंज/योजना/19/19-54, दिनांक 30.11.19, बुडको/किशनगंज/योजना/19/19-64, दिनांक
07.12.19, बुडको/किशनगंज/योजना/19/19-75, दिनांक 14.12.19,
बुडको/किशनगंज/योजना/19/19-86, दिनांक 19.12.19 एवं बुडको/किशनगंज/योजना/19/19-99, दिनांक
28.12.19

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि किशनगंज जलापूर्ति योजना फेज-II का
कार्यान्वयन पुनरीक्षित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि नहीं हो पा रहा है, परियोजना का भौतिक प्रगति निम्न प्रकार है:-

योजना का नाम	कार्य की प्रकृति	माह अक्टूबर 2019 का लक्ष्य	उपलब्धि	मह नवम्बर 2019 का लक्ष्य	उपलब्धि	माह दिसम्बर 2019 का लक्ष्य	उपलब्धि
किशनगंज में अमृत योजना के अंतर्गत जलापूर्ति योजना फेज-II	पाईप लाईन बिछाने का कार्य	18000 मी०	2648 मी०	23394 मी०	925 मी०	28441 मी०	2265 मी०
Notice to Proceed Dated 12.06.18 & Date of Completion 11.12.19	गृह जल संयोजन का कार्य	950 अदद	63 अदद	1319 अदद	02 अदद	1707 अदद	270 अदद

उक्त उपलब्धि से परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा परियोजना कार्यान्वयन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और न ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा किए गए स्पष्टीकरण का जवाब आपके स्तर से समर्पित किया गया है। यह अत्यंत ही खेदजनक है। ज्ञातव्य हो कि एकरारनामानुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांक 11.12.2019 निर्धारित थी। आपके द्वारा परियोजना कार्यान्वयन में भौतिक उपलब्धि 54% प्राप्त की गयी है।

अतः पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं० प्र० 6/द० वि० नियम 03-03/2004-2131 (S) दिनांक 13.03.09 में उल्लेखित कंडिका 4.8 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में आपके निबंधन को विषयांकित योजना से डिबार (Debar) की जाती है।

अगुलवतनु :- अशोचत !

विश्वासभाजन
Rawash
07/10/2020
कार्यपालक अभियंता
बुडको, किशनगंज



कार्यपालक अभियंता, का कार्यालय बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०

सिवान + गोपालगंज नगर निकाय क्षेत्र

पत्रांक

दिनांक

सेवा में

M/s Ganadhi Pati Construction Pvt. Ltd.

203 A-Block Capital Tower,

Frazer Road Patna - 800001

विषय-

अभूत योजना अन्तर्गत सिवान जलापूर्ति योजना (फेज-II) में कार्य के सवेदक को Debar करने के संबंध में।

प्रश्न-

इस कार्यालय का पत्रांक-120 दिनांक-08.07.2019, पत्रांक-125 दिनांक-18.07.2019, पत्रांक-130 दिनांक-20.07.2019, पत्रांक-135 दिनांक-28.07.2019, पत्रांक-160 दिनांक-05.08.2019, पत्रांक-163 दिनांक-11.08.2019, पत्रांक-170 दिनांक-19.08.2019, पत्रांक-175 दिनांक-26.08.2019, पत्रांक-346(S) दिनांक-10.10.2020, एवं पत्रांक-352(S) दिनांक-15.10.2020

सहाय्य

उपरोक्त विषयांकित कार्य करने हेतु आपके साथ दिनांक-25.07.2018 को एकराशनामा किया गया था। एकराशनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-24.07.2020 है, परन्तु अबतक कार्य की भौतिक प्रगति पाईप लाईन बिछाने में मात्र 65% एवं गृह जल संयोजन में मात्र 43% है। कार्य में प्रगति लाने के लिए इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्रों द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। आपको पाईप लाईन बिछाने एवं गृह जल संयोजन हेतु दैनिक लक्ष्य निर्धारित कर उसके अनुरूप कार्य में प्रगति लाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-352 (S) दिनांक-15.10.2020 के माध्यम से निर्देशित किया गया है परन्तु आप निर्धारित दैनिक लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के नदेनजर, आपके फर्म M/s Ganadhi Pati Construction Pvt. Ltd. 203 A-Block Capital Tower, Frazer Road Patna - 800001 को आज दिनांक-21.10.2020 से विषयांकित कार्य को पूर्णता तक किसी भी विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से Debar किया जाता है।

प्रस्ताव में अधीक्षण अभियंता, बुडको सारण प्रमंडल द्वारा सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

S/L

कार्यपालक अभियंता
बुडको, नगर निकाय क्षेत्र
सिवान+गोपालगंज, सिवान।

ज्ञापक 360

दिनांक 21/10/2020

- प्रतिलिपि -
1. अधीक्षण अभियंता, बुडको सारण प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।
 2. मुख्य अभियंता, जलापूर्ति, सिवरेज एवं ड्रेनेज, उत्तर बिहार उपभाग, बुडको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।
 3. प्रबंध निदेशक, बुडको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
बुडको, नगर निकाय क्षेत्र,
सिवान+गोपालगंज, सिवान।



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०
सहरसा।

पत्रांक - 278

दिनांक - 27/10/2020

!! कार्यालय आदेश !!

अमृत मिशन के अंतर्गत सहरसा जलापूर्ति योजना फेज - 01 के कार्य का एकरारनामा संवेदक, नालंदा इंजीकोन प्रा० लि०(JV), मेन रोड, कंकड़बाग, पटना के साथ दिनांक - 15.11.2017 को किया गया था। एकरारनामा अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि, दिनांक - 14.05.2019 था। परंतु अबतक कार्य की भौतिक प्रगति संतोषजनक नहीं है साथ ही हर घर नल जल निश्चय योजना के तहत सभी घरों में जलापूर्ति नहीं की गयी है।

संवेदक को कार्य में प्रगति लाने के लिए इस कार्यालय द्वारा अंतिम रूप से कुल (पाँच) अदद नोटिस निर्गत किया गया है। उन्हें अंतिम नोटिस इस कार्यालय का पत्रांक - 254, दिनांक - 22.09.2020 के माध्यम से दी गई है। साथ ही विभिन्न बैठकों में दैनिक लक्ष्य निर्धारित कर उसके अनुरूप कार्य में प्रगति लाने के लिए संवेदक को कई बार निदेशित किया गया है। परंतु निर्धारित दैनिक लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने में विफल रहे हैं।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में संवेदक (नालंदा इंजीकोन प्रा० लि०(JV), मेन रोड, कंकड़बाग, पटना) को एकरारनामा के सामान्य निर्देश (General) की कंडिका - 4.8 सहपठित पथ निर्माण विभाग, बिहार के ज्ञापांक - 2131(s), पटना, दिनांक - 13.03.2009 के आलोक में अमृत मिशन के अंतर्गत कार्यान्वित सहरसा जलापूर्ति योजना फेज - 01 के कार्य की पूर्णता तक किसी भी विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से Debar किया जाता है।

Acharya
27/10/2020
कार्यपालक अभियंता
बुडको, सहरसा।

ज्ञापांक - 278

दिनांक - 27/10/2020

- प्रतिलिपि :-
- (1) नालंदा इंजीकोन प्रा० लि०(JV), मेन रोड, कंकड़बाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
 - (2) अधीक्षण अभियंता, बुडको, परिक्षेत्र सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।
 - (3) मुख्य अभियंता, जलापूर्ति, सीवरेज एवं ड्रेनेज, उत्तर बिहार उपभाग, बुडको, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।
 - (4) प्रबंधक(सूचना एवं तकनीकी), बुडको, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि उक्त कार्यालय आदेश को बुडको Website पर Upload करना सुनिश्चित करें।
 - (5) संबंधित सहायक अभियंता, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Acharya
27/10/2020

Acharya
27/10/2020
कार्यपालक अभियंता
बुडको, सहरसा।