



# बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०

( बिहार सरकार का उपक्रम )

राजापुर पुल के पास, पश्चिमी बोरिंग कैनल रोड, पटना।

email – [mdbuidco@gmail.com](mailto:mdbuidco@gmail.com)

पत्रांक 180-1773/20-900

दिनांक - 4.2.21

सेवा में,

प्रबंधक (सूचना एवं तकनीकी),  
बुडको।

**विषय:— संवेदक के डिबार होने से संबंधित आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, दरभंगा के द्वारा दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत बेंता चौक से डी० एम० सी० एच० बच्चा वार्ड तक पी० सी० सी० पथ एवं नाला निर्माण कार्य के संवेदक M/s Madhav Construction को debar करते हुए ज्ञापांक 31, दिनांक 25.01.2021 द्वारा बुडको कार्यालय को सूचना प्रदान की गयी है। आदेश की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जाती है।

अतः निदेश दिया जाता है Debaar संबंधी आदेश को बुडको तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कार्रवाई कराई जाय।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन,

4/2/21

(अमी रंजन)

मुख्य अभियंता,

(जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सिवरेज),

उत्तर बिहार उपभाग,

न० वि० एवं आ० वि० (बुडको)।

## कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

### नगर विकास प्रमंडल, दरभंगा

#### कार्यालय आदेश



दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत बेता चौक से डी०एम०सी०एच बच्चा वार्ड तक पी०सी०सी पथ एवं नाला निर्माण के कार्य हेतु संवेदक Madhav Constructions, Village-andama, PO-Kushautthar, District-Darbhanga से एकरारनामा किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 11/11/2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 10/8/2020 थी परंतु समयावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी कार्य अधूरा है तथा प्रगति असंतोषजनक है। इन्हें समय-समय पर इस कार्यालय के पत्रांक-387, दिनांक-3/12/2020, पत्रांक-03 दिनांक-02/01/2021, पत्रांक -12, दिनांक -8/01/2021 से DEBAR हेतु चेतावनी दी गई इसके बावजूद भी संवेदक द्वारा कार्य में अवांछित प्रगति नहीं लाई गई है। इससे प्रतीत होता है कि संवेदक कार्य के प्रति संवेदनहीन, लापरवाह तथा मनमाने तरीके से कार्य कर रहा है जो कि एकरारनामा के विरुद्ध है।

अतः P.W.D की कंडिका 126 का उपयोग करते हुए आगे की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से संवेदक Madhav Constructions, Village-andama, PO-Kushautthar, District-Darbhanga (पंजीकरण संख्या-10, भवन निर्माण विभाग) को वंचित (DEBAR) किया जाता है।


C.E(DWC)  
586  
01 FEB 2021  
MD Cell  
कि...  
2/2/21

कार्यपालक अभियंता  
नगर विकास प्रमंडल  
दरभंगा

आपांक: 13

दिनांक: 25/01/2021

- पतिलिपि -
1. भवन निर्माण विभाग, पटना, बिहार को सादर सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु समर्पित।
  2. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु समर्पित।
  3. प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना, बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।
  4. मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (उपभाग) जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज, बुडको पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
  5. अधीक्षण अभियंता, नगर विकास अंचल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ समर्पित।
  6. नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा को सादर सूचनार्थ समर्पित।
  7. माधव कंस्ट्रक्शंस, ग्राम-अंदामा, जिला- दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
25/1/21  
कार्यपालक अभियंता  
नगर विकास प्रमंडल  
दरभंगा।

## कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

### नगर विकास प्रमंडल, दरभंगा

#### कार्यालय आदेश

दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत बेता चौक से डी०एम०सी०एच बच्चा वार्ड तक पी०सी०सी पथ एवं नाला निर्माण के कार्य हेतु संवेदक Madhav Constructions, Village-andama, PO-Kushautthar, District-Darbhanga से एकरारनामा किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 11/11/2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 10/8/2020 थी परंतु समयावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी कार्य अधूरा है तथा प्रगति असंतोषजनक है। इन्हें समय-समय पर इस कार्यालय के पत्रांक-387, दिनांक-3/12/2020, पत्रांक-03 दिनांक-02/01/2021, पत्रांक -12, दिनांक -8/01/2021 से DEBAR हेतु चेतावनी दी गई इसके बावजूद भी संवेदक द्वारा कार्य में अवांछित प्रगति नहीं लाई गई है। इससे प्रतीत होता है कि संवेदक कार्य के प्रति संवेदनहीन, लापरवाह तथा मनमाने तरीके से कार्य कर रहा है जो कि एकरारनामा के विरुद्ध है।

अतः P.W.D की कंडिका 126 का उपयोग करते हुए आगे की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से संवेदक Madhav Constructions, Village-andama, PO-Kushautthar, District-Darbhanga (पंजीकरण संख्या-10, भवन निर्माण विभाग) को वंचित (DEBAR) किया जाता है।


कार्यपालक अभियंता  
नगर विकास प्रमंडल  
दरभंगा  
2/2/21

कार्यपालक अभियंता  
नगर विकास प्रमंडल  
दरभंगा

ज्ञापांक: 201

दिनांक: 25/01/2021

- प्रतिलिपि - 1. भवन निर्माण विभाग, पटना, बिहार को सादर सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु समर्पित।
2. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु समर्पित।
3. प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना, बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।
4. मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (उपभाग) जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज, बुडको पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
5. अधीक्षण अभियंता, नगर विकास अंचल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ समर्पित।
6. नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा को सादर सूचनार्थ समर्पित।
7. माधव कंस्ट्रक्शंस, ग्राम- अंदामा, जिला- दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
25/1/21  
कार्यपालक अभियंता  
नगर विकास प्रमंडल  
दरभंगा।