

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

नगर विकास प्रमंडल, दरभंगा।

कार्यालय आदेश

दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अमृत जलापूर्ति योजना के कार्य हेतु संवेदक। Nalanda Engicon Pvt.Ltd. Shop No.-14, Shri Ram Tower West of Jalan Shop Kankarbag Road, Patna-800020. से एकरारनामा किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि-16.07.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि-15.07.2020 अंकित है। परन्तु समयावधि समाप्त होने के उपरान्त भी कार्य अधुरा है तथा प्रगति असंतोष जनक है। इन्हें समय-समय पर इस कार्यालय के पत्रांक-261, दिनांक-01.07.19, पत्रांक-279, दि0-08.07.19, पत्रांक-299, दि0-15.07.19, पत्रांक-300, दि0-22.07.19, पत्रांक-316, दि0-29.07.19, पत्रांक-336, दि0-05.08.19, पत्रांक-354, दि0-13.08.19, पत्रांक-366, दि0-19.08.19, पत्रांक-376 दि0-20.08.19, पत्रांक-392, दि0-02.09.19, पत्रांक-400, दि0-09.09.19, पत्रांक-416, दि0-15.10.19, पत्रांक-470, दि0-22.10.19, पत्रांक-477, दि0-28.10.19, पत्रांक-483, दि0-04.11.19, पत्रांक-495, दि0-11.11.19, पत्रांक-525, दि0-25.11.19, पत्रांक-537, दि0-02.12.19, पत्रांक-578, दि0-30.12.19, पत्रांक-05, दि0-06.01.2020, पत्रांक-10, दि0-13.01.2020, पत्रांक-29, दि0-20.01.2020, पत्रांक-34, दि0-27.01.2020, पत्रांक-48, दि0-03.02.2020, पत्रांक-62, दि0-11.02.2020, पत्रांक-67, दि0-17.02.2020, पत्रांक-80, दि0-24.02.2020, पत्रांक-101, दि0-04.03.2020, पत्रांक-115, दि0-12.03.2020 के द्वारा सूचित किया गया तत्पश्चात् पत्रांक-274 दि0-24.08.2020, पत्रांक-279, दि0-28.08.2020 तथा पत्रांक-285, दि0-09.09.2020 से DEBAR हेतु चेतावनी दी गई। इसके बावजूद भी संवेदक द्वारा कार्य में आवांछित प्रगति नहीं लाई गई है। इससे प्रतीत होता है कि संवेदक कार्य के प्रति संवेदनहीन, लापरवाह तथा मनमाने तरीके से कार्य कर रहा है जो कि एकरारनामा के विरुद्ध है।

अतः P.W.D. की कंडिका 126 का उपयोग करते हुए आगे कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से संवेदक Nalanda Engicon Pvt.Ltd. Shop No.-14, Shri Ram Tower West of Jalan Shop Kankarbag Road, Patna-800020. को वंचित (DEBAR) किया जाता है।

ह0 / -

कार्यपालक अभियंता
नगर विकास प्रमंडल
दरभंगा।

ज्ञापांक:- 350 दिनांक:- 21/10/2020

- प्रतिलिपि:-
1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।
 2. प्रबंधक निदेशक, बुडको पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
 3. अभियंता प्रमुख, नगर विकास एवं आवास विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।
 4. मुख्य अभियंता, (जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सिवरेज) उत्तर बिहार उपभाग नगर विभाग बुडको पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
 5. मुख्य अभियंता, P.D.M. को बुडको के वेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु सादर सूचनार्थ समर्पित।
 6. अधीक्षण अभियंता न0वि0 एवं आ0वि0 नगर विभाग अंचल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ समर्पित।
 7. नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा को सूचनार्थ समर्पित।
 8. Nalanda Engicon Pvt.Ltd. Shop No.-14, Shri Ram Tower West of Jalan Shop Kankarbag Road, Patna-800020. को सूचनार्थ प्रेषित।

21/10/2020
कार्यपालक अभियंता
नगर विकास प्रमंडल
दरभंगा।
बिहार शहर नगर निगम लि0 दरभंगा